

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分 | 耐震化率(%) | |
|--------|---------|------|
| | 目標 | 達成状況 |
| 小学校 | 100.0 | 82.6 |
| 中学校 | 100.0 | 55.6 |
| 高等学校 | | |
| 特別支援学校 | | |
| 幼稚園 | | |

【所見】

耐震診断は計画どおり平成19年度までに改築予定の1棟を除き全て終了させることが出来た。耐震補強に関しては第五小学校、和泉小学校、緑野小学校の屋内運動場の計3棟について実施し、平成20年度までに補強を予定していた建物は終了できた。今後についてもIs値の低い建物を優先させ、徐々に耐震化率を向上させていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

| |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

学校施設における防犯対策の観点から、平成18年度に全小学校に平成19年度に全中学校に防犯カメラを設置した。今後も教育委員会において学校関係者の意見を聞きながら、必要に応じて防犯対策に資する施設整備を行っていくこととする。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|-----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

平成19年度に第一中学校、平成20年度に第二中学校の特別活動室に空調設備を設置した。その他、学習体制にあわせ、普通教室にも一部空調を設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

| | |
|-----------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | 計画どおり実施できた。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、一部実施できなかった。 |
| <input type="radio"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

平成17国債事業において統合新校緑野小学校の新增築を行い、平成18年度事業において給食施設(単独校調理場施設)を設置した。

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、事務局にて施設整備計画の事後評価を行い、平成21年5月11日開催の平成21年狛江市教育委員会第5回定例会において報告し、了承を得る。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

現在のところ、計画どおりに耐震診断及び耐震補強事業は達成している。今後についても引き続き耐震化率100パーセントを目指す。その際、現在策定作業中の狛江市公共施設再編方針の進捗状況を鑑み、市長部局と調整しながら検討を進める必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 狛江市公立学校等施設整備計画

| | |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 東京都 |
| 市町村名 | 狛江市 |

2 計画作成主体 狛江市

3 計画期間 平成18年度～平成20年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合) 竣工年月日 | 施設整備計画の変更 | | 備考 |
|--------------|------|------|-------------|------|------|---------|----------------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 事由 | 変更年月日 | |
| 緑野小学校 | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成18年8月30日 | | | |
| 緑野小学校 | ④ | 1201 | 単独校調理場(新增築) | - | - | ○ | 平成18年8月30日 | | | |
| 第五小学校(I期工事) | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成20年10月20日 | | | |
| 第五小学校(II期工事) | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成20年10月20日 | 追加 | 平成20年9月19日 | 平成20年9月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 |
| 和泉小学校(I期工事) | ① | 0501 | 地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成20年10月20日 | | | |
| 和泉小学校(II期工事) | ① | 0502 | (特)地震補強 | 屋 | S | ○ | 平成20年10月20日 | 追加 | 平成20年9月19日 | 平成20年9月19日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 |
| 第二中学校 | ③ | 0603 | 大規模改造(空調) | 校 | R | ○ | 平成20年10月30日 | 追加 | 平成20年4月4日 | 平成20年4月4日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 |