

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成24年度の狛江第三中学校校舎並びに狛江第四中学校校舎の耐震補強事業により、市内全小・中学校の構造体について耐震化率100パーセントを達成しました。
現在市立小・中学校における非構造部材の点検については、平成26年度までに市内全小・中学校にて、専門家による点検を実施しました。この結果を踏まえて、今後は非構造部材の耐震化について順次進めていく予定です。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

狛江第六小学校において、平成24年度校舎外壁のピンニング及びサッシの改修工事を実施しました。今後も、教育委員会に置いて学校関係者の意見を聞きながら、必要に応じて安全性の確保を図る施設整備を行っていきます。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

教育環境の質の向上を図るため、狛江第六小学校、狛江第四中学校の普通教室に空調設備を設置しました。平成24年度に、前述の2校の空調設備整備をもって、市内全小・中学校の普通教室への空調設備の設置を完了させました。

また、狛江第一小学校、狛江第三小学校、狛江第二中学校、狛江第四中学校の特別教室への空調設置と、狛江第一小学校、狛江第三小学校、狛江第二中学校の管理諸室の空調の更新を実施しました。

狛江第四中学校においては、校舎トイレの改修に加え、新たにだれでもトイレを設置しました。狛江第一中学校においては、車いす利用の生徒のためエレベーターを設置しました。今後も、必要に応じて設備のバリアフリー化整備を進めています。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

急遽、平成25年4月から調理委託業者からの申し出により中学校給食が中止となっており、中学校給食再開のため、給食センターの新築をすすめています。平成26年度実施分は計画どおり実施できていますが、平成26～27年度の2か年事業であるため、引き続き給食センターの新築をすすめ、完了させます。

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、教育委員会内部において施設整備計画の事後評価を実施しました。評価結果用については、後日、狛江市ホームページにて公表する予定です。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

耐震化については、計画どおりに構造体の耐震補強工事が完了し、耐震化率100パーセントを達成しています。
施設整備については、平成24年度に狛江第六小学校、狛江第四中学校の普通教室に空調設備を設置したことをもって、市内全小・中学校の普通教室への空調設備の設置を完了させました。
今後は、非構造部材の点検結果に基づき、各校の非構造部材の耐震化について順次進めていきます。管理諸室に設置されている空調の老朽化に伴い、空調設備工事を順次実施していくとともに、それに合わせて、教育環境を改善するため、特別教室にも順次空調設備整備を進めていきます。トイレ設備についても、必要に応じて改修を進めます。
また、2か年事業となっている中学校給食センターの新築を完了させます。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 狛江市公立学校等施設整備計画

都道府県名	東京都
市町村名	狛江市

2 計画作成主体 狛江市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
狛江第一小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年9月16日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
狛江第一小学校	⑤	0101	小校	校	S	○	平成26年3月20日		追加	平成24年10月26日	
狛江第三小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	
狛江第六小学校	②	0611	大規模改造(安全)	校	—	○	平成24年10月12日				
狛江第六小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年9月28日				
狛江第一中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成27年1月28日		追加	平成26年4月28日	平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
狛江第一中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成27年1月28日		追加	平成26年4月28日	
狛江第二中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年9月20日		追加	平成24年10月26日	
狛江第三中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成24年9月28日				
狛江第三中学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成24年9月28日				
狛江第四中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月28日				
狛江第四中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年9月28日				
狛江第四中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月28日				
狛江第四中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年12月10日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。 平成26年4月28日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
狛江市給食センター(I期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成27年3月31日		追加	平成26年4月28日	