

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	88.8	89.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震補強に関しては、狛江第三小学校屋内運動場、和泉小学校校舎、狛江第六小学校屋内運動場、狛江第一中学校校舎並びに屋内運動場、狛江第二中学校校舎、狛江第三中学校屋内運動場、狛江第四中学校屋内運動場について実施し、平成23年度までに補強を予定していた建物は終了した。

また、危険改築に関しては、平成23年度に狛江第二中学校屋内運動場について実施した。

今後については、残りの狛江第三中学校校舎並びに狛江第四中学校校舎の耐震補強を実施し、耐震化率100パーセントを達成する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

アスベスト含有が確認された狛江第二中学校校舎については平成22年度に、狛江第三中学校校舎並びに屋内運動場については平成23年度に、それぞれアスベスト撤去工事が終了した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

地デジ設備については、平成21年度に狛江第一小学校、狛江第三小学校、狛江第一中学校、狛江第二中学校、狛江第三中学校を整備した。環境教育の一環として、平成21年度には狛江第三小学校、狛江第六小学校を、平成23年度には狛江第二中学校の屋上に太陽光発電設備を設置した。

また、平成22年度・平成23年度予算にかかる大規模改造(空調)事業について、狛江第六小学校の一部普通教室、狛江第一小学校、狛江第三小学校、狛江第五小学校、和泉小学校、緑野小学校、狛江第一中学校、狛江第二中学校の全普通教室に空調を設置した。

大規模改造(トイレ)については、平成22年度に狛江第一中学校校舎並びに狛江第二中学校校舎のトイレを改修した。狛江第二中学校に関しては危険改築事業に合わせ、屋内運動場にエレベーター及び身体障がい者用トイレ等を整備した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成21年度に大規模改造(教育内容)にて、狛江第五小学校に雨水利用設備を設置した。

また、平成23年度の狛江第二中学校中屋事業に合わせて、屋上に水泳プールを整備した。さらに、屋内運動場に併設する形で武道場を整備した。

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、狛江市教育委員会内部において施設整備計画の事後評価を実施した。評価結果等については、後日、狛江市公式ホームページにて公表する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

現在のところ、計画通りに耐震補強工事は達成している。耐震補強については、平成24年度の狛江第三中学校校舎並びに狛江第四中学校校舎をもって、耐震化率100パーセントを達成する。

また、狛江第六小学校並びに狛江第四中学校の2校について、普通教室へ空調設置工事を実施する。これをもって、全小中学校普通教室への空調整備を完了させる。

管理諸室に設置されている空調の老朽化に伴い、空調整備工事を順次実施していく。それに合わせ、教育環境を改善するため、特別教室にも順次空調の整備を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 狛江市公立学校等施設整備計画

都道府県名	東京都
市町村名	狛江市

2 計画作成主体 狛江市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
狛江第一小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月15日				
狛江第一小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年2月28日				
狛江第三小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年2月15日				
狛江第三小学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月15日				
狛江第三小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年9月30日				
狛江第三小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月17日				
狛江第五小学校	④	0605	大規模改造(教育内容)	屋	S	○	平成22年9月30日				
狛江第五小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月17日				
和泉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日				
和泉小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月17日				
狛江第六小学校	③	2301	太陽光発電	校	—	○	平成22年9月30日				
狛江第六小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年2月16日				
狛江第六小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成23年2月16日				
緑野小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年7月17日				
狛江第一中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月15日				
狛江第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月15日				
狛江第一中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成22年10月14日				
狛江第一中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成22年10月15日				
狛江第一中学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成22年10月15日				
狛江第一中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年2月28日				
狛江第二中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年9月18日				
狛江第二中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成21年9月18日				
狛江第二中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月15日				
狛江第二中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成22年9月30日				
狛江第二中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成24年2月28日				
狛江第二中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成23年8月31日				
狛江第二中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成24年2月28日				
狛江第二中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成23年8月31日				
狛江第二中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成24年2月28日				
狛江第二中学校(Ⅰ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成23年8月31日				
狛江第二中学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成24年2月28日				
狛江第二中学校	④	1401	中学校武道場(新築)柔剣道場等	—	R	○	平成24年2月28日				
狛江第三中学校	③	2201	地デジ設備	校	—	○	平成22年3月15日				
狛江第三中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年10月20日				
狛江第三中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成23年10月20日				
狛江第三中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	—	○	平成23年10月20日				
狛江第四中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年10月20日				
狛江第二中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成24年2月28日				